Stadt Karlsruhe
Der Oberbürgermeister

STELLUNGNAHME zum Antrag MfG- und SPD-Ortschaftsratsfraktion	Vorlage Nr.: Verantwortlich:	**490** **OV Grötzingen**
Sachstand barrierefreier Zugang Rathaus II		

Gremium	Termin	TOP	ö	nö
Ortschaftsrat Grötzingen	**27.03.2019**	**11**	**x**	

Kurzfassung

In 2018 musste ein anderer Architekt mit der Bearbeitung des barrierefreien Zugangs für das Rathaus II beauftragt werden. Die Planungen und Klärungen mit dem Denkmalamt sind zwischenzeitlich abgeschlossen und die Baugenehmigung liegt seit Ende Dezember 2018 vor. Die Rohbauarbeiten sind vergeben und die Einweisung der Firma hat stattgefunden. Mit den Arbeiten wird am 15.04.2019 begonnen. Der Plattformlift wird momentan beim Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft beauftragt. Die Ausführung und Fertigstellung der Arbeiten ist im Bauzeitenplan dargestellt. Die Arbeiten sollen bis Ende Juli 2019 abgeschlossen und das Rathaus II dann barrierefrei zugänglich sein.



Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Fertig stellen	Vorgänger
1	Rohbauarbeiten	15 Tage	Mo 15.04.19	Fr 03.05.19	
2	Elektro Rohinstallation	10 Tage	Mo 06.05.19	Fr 17.05.19	
3	Heizung Rohinstallation	10 Tage	Mo 06.05.19	Fr 17.05.19	
4	Tischlerarbeiten	5 Tage	Mo 20.05.19	Fr 24.05.19	
5	Gipserarbeiten	10 Tage	Mo 27.05.19	Fr 07.06.19	
6	Fliesenarbeiten	10 Tage	Mo 10.06.19	Fr 21.06.19	
7	Freianlage	20 Tage	Mo 17.06.19	Fr 12.07.19	
8	Plattformaufzug	5 Tage	Mo 24.06.19	Fr 28.06.19	
9	Heizung Fertigmontage	10 Tage	Mo 24.06.19	Fr 05.07.19	
10	Elektro Fertigmontage	10 Tage	Mo 24.06.19	Fr 05.07.19	
11	Malerarbeiten	10 Tage	Mo 08.07.19	Fr 19.07.19	

Bauzeitplan

Der zeitliche Ablauf für die einzelnen Arbeiten und Gewerke wurde festgelegt. Es kann zu Abw

plan kommen. Verschiebungen wegen Materiallieferzeiten und krankheitsbedingten Ausfällen s